



नेपाल सरकार

## राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

### परामर्श परिषद्को चौथो बैठक

२०७५/०९/३०

# पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना

प्रस्तुति  
सुशील जवाली  
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

# प्रस्तुतीकरणका विषयवस्तुहरु

- क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन
- ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही
- ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण
- घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण
- ङ. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण
- च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरुको पुनर्निर्माण
- छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण
- ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना
- झ. वित्तीय व्यवस्थापन
- ञ. पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण

# क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- मूल लक्ष्य- भूकम्पपीडित सबैको सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता
- भूकम्पपीडित परिवार कोही नछुट्नु र कोही नदोहोरिउनु भन्ने सोच
- बैङ्क खातामार्फत अनुदान रकम भक्तानी - पारदर्शिताको सुनिश्चितता
- प्राविधिक निरीक्षणका आधारमा तीन किस्तामा तीन लाख रुपियाँ अनुदान - सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणको मूल आधार ।
- प्राविधिक सेवाको सहज पहुँचका लागि सम्बन्धित पालिकाधारा वडा तहमा इन्जिनियर एवं डकर्मीहरू परिचालन ।
- स्थानीय तहमा कार्यजिम्मेवारी, स्रोतसाधन र अधिकार हस्तान्तरण- संस्थागत दिगोपना र सङ्घीयताको कार्यान्वयन
- टोल तथा बस्तीहरूमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिको व्यवस्थाद्वारा पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय, आपसी सहयोग र जनचेतनामा अभिवृद्धि

## क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

### १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति र कार्यान्वयन एकाइको व्यवस्था- स्थानीय तहमै पुनर्निर्माण कार्यको कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षा
- जिल्ला तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समितिको व्यवस्था- पुनर्निर्माणमा तौनै तहका जनप्रतिनिधि परिचालन र अनुगमनकारी भूमिकाको सुनिश्चितता
- सबै भूकम्पपौडितको विवरण सूचना प्रणालीमा आबद्ध- पुनर्निर्माण एवं अनदान वितरण व्यवस्थापनमा सहजता र विश्वसनीयता ।
- घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेका र ऋण आवश्यक पर्ने लाभग्राहीलाई तीन लाख रुपियाँसम्मको पाँच वर्षको सरल ऋणको व्यवस्था ।

# क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- स्ववासी, भूमिहीन, गुठी, मोही जस्ता समस्या रहेका जग्गामा बसोबास गरेका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई निस्सा कागज वा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा आवास पुनर्निर्माण अनुदान दिइने व्यवस्था ।
- प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा टोलफ्री नम्बरको व्यवस्था द्वारा जिज्ञासा एवं गुनासोको समाधान गर्ने व्यवस्था ।
- लाभग्राहीले वडा तहमै गुनासो दर्ता गर्न सक्ने र स्थानीय तहले आवश्यक छानविन एवं पुनः सर्भेक्षण गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था ।
- प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन समितिमा उजुरी दर्तागरी न्यायिक निरोपण हुने व्यवस्था ।
- प्राविधिक परिचालन हुनुपूर्व पुनर्निर्माण भएका घरहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने व्यवस्था ।

# क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

## २. प्रगति अवस्था

सि.नं.	विवरण	२०७५ पौष २९सम्म	प्रतिशत	
1	जम्मा लाभग्राही	8,11,154		
2	अनुदान सम्झौता	7,49,155	92	
3	प्रथम किस्ता भुक्तानी	7,41,799	99	
4	निर्माण कार्य शुरु भएका घर संख्या	5,78,847	77	
5	दोस्रो किस्ता	माग	5,43,978	73
		प्रमाणिकरण	5,37,504	72
		भुक्तानी	5,28,405	71
6	तेस्रो किस्ता	माग	3,81,848	51
		प्रमाणिकरण	3,71,818	50
		भुक्तानी	3,49,143	47
7	निर्माण सम्पन्न घर संख्या	3,47,817	46	
८	प्रवलीकरण	लाभग्राही	61,591	
		सम्झौता	15,396	25
		प्रथम किस्ता भुक्तानी	13,948	91

# क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

## २. प्रगति अवस्था

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	कुल गुनासो दर्ता	४,३७,६६२
२	पुनः सर्वेक्षण गरिएका घर	१,२९,४१०
३	सूचना प्रणालीबाट पुनरावलोकन गरिएका गुनासो	४,३४,९१३
४	पुनरावलोकनबाट थपिएका लाभग्राही	१,३२,७३६ (८८,३६७ पुनर्निर्माण र ४४,३६९ प्रवलीकरण)
५	प्राधिकरणको टोल फ्रिबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या	२५,०००
६	पुनरावेदन समितिमा दर्ताका लागि संकलन भएका पुनरावेदन पत्रहरू	३७७९
७	जाँचबुझ गरी दर्ता भएका निवेदन	१३५०
८	प्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि भएका आदेश	६००
९	प्रत्यार्थी झिकाउने मुद्दा	१२८
१०	अन्य आदेश	१०६
११	फैसला भएका संख्या	८८ (८७ मुद्दा खारेज र १ कार्यकारी समितिको निर्णय बदर गरी लाभग्राही कायम)

# क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

## ३. आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना

- आ.व. ०७४/७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आ.व. ०७५/७६ भित्र सम्पन्न गरिने ।
- गुनासो सुनुवाई र पुनःसर्भेक्षण कार्य आ.व. ०७५/७६ को दोस्रो चौमासिक भित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आ.व. २०७५/७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइने ।
- गुनासो सुनुवाई, भूमिहीन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धित लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आ.व. २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गर्ने ।



# ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

## १. नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था

- जोखिमपूर्ण बस्ती/घर रहेको स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरी तीन वर्गमा विभाजन: असुरक्षित भई सार्नुपर्ने, सुरक्षित गर्न सकिने र सुरक्षित रहेको ।
- घर/बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सम्बन्धित घरधनी वा समुदायले चाहेको सुरक्षित स्थानमा सारिने ।
- व्यक्तिगत रूपमा सर्न चाहनेका लागि रु. २ लाख जग्गा खरिद अनुदानको व्यवस्था ।
- दश वा दश भन्दा बढी परिवारलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्तीमा लैजान विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम- प्रति व्यक्ति रु. २ लाखका दरले संयुक्त रूपमा जग्गा खरिद गर्न सकिने वा सार्वजनिक वनक्षेत्र वा अन्य कुनै पनि पायक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार विकासमा अनुदान (३/४/५ लाख प्रति व्यक्तिका दरले समुदायलाई दिइने ) र जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन हुने ।

# ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- छरिएर रहेका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई एकीकृत वस्ती बनाउन विशेष प्रोत्साहन - पूर्वाधार विकासमा अनुदान एवं जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन ।
- एकीकृत वस्तीमा व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा घर बनाउन सकिने ।
- “एक पालिका- न्यूनतम एक एकीकृत वस्ती”को अभियान - एक सय परिवार सम्मको एकीकृत वस्ती सम्बन्धित स्थानीय तह र समुदाय द्वारा नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था ।
- पन्ध्र वर्ष मुनिका बालबालिका, 70 वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता मात्र भएका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई जोखिम वर्गका लाभग्राहीका रूपमा परिभाषित गरी थप ५० हजार रुपैयाँ आवास अनुदान र विशेष प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था ।

# ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

## २. कार्य प्रगति अवस्था:- बस्ती स्थानान्तरण

सि.नं	विवरण	संख्या
१	अध्ययन गरिएका सम्भावित जोखिमयुक्त बस्ती	१०७५
२	सुरक्षित बस्ती (केही गर्नु नपर्ने)	४६३
३	सुरक्षित बनाउन सकिने जोखिमयुक्त बस्ती	३५६
४	असुरक्षित बस्ती	२७२
५	असुरक्षित बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको सङ्ख्या	४४६९
६	जग्गा खरिद अनुदान लिइ जग्गा व्यवस्थापन गरेका लाभग्राही सङ्ख्या	१५१८
७	सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको लाभग्राहीको सङ्ख्या	६२८
८	सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी लाभग्राही सङ्ख्या	२३२३

# ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

## २. कार्य प्रगति अवस्था- जोखिम वर्ग

सि.नं.	विवरण	प्रगति संख्या
१	जोखिम वर्गमा पर्ने जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या	१८,०००
२	थप अनुदान प्राप्त गर्ने कुल लाभग्राही	२,०००
३	थप अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी लाभग्राही	१६,०००

# ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

## २. कार्य प्रगति अवस्था - एकिकृत बस्ती

सि.नं.	विवरण	प्रगति संख्या
१	एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्ताव	३७
२	योजना स्वीकृत भएका एकीकृत बस्ती	२९
३	पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका एकीकृत बस्ती	२

# ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

## ३. आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना

### वस्ती/घर स्थानान्तरण:

- सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था:- आ.व. २०७५/७६ भित्र
- आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने: आ.व. ०७५/७६ भित्र ५० प्रतिशत र आ.व. ०७६/७७ भित्र १०० प्रतिशत

### एकीकृत बस्ती विकास

- योजना स्वीकृती: आ.व. ०७५/७६ भित्र ५० वटा र आ.व. ०७६/७७ भित्र थप २५ वटा ।
- वस्ती विकास: आ.व. ०७५/७६ भित्र १५ वटा, आ.व. ०७६/७७ भित्र थप ४० वटा र आ.ब. ०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र थप २० वटा ।

### जोखिम वर्ग लाभग्राही

- थप ५० हजार अनुदान सहित घर निर्माण कार्य आरम्भ – आ.ब. ०७५/७६ भित्र १०० प्रतिशत
- पुनर्निर्माण सम्पन्न: आ.ब. ०७५/७६ भित्र ४० प्रतिशत र आ.ब. ०७६/७७ भित्र १०० प्रतिशत ।

# ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- क्षतिको स्तर एवं विद्यालयहरुको मापदण्डका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालय र अन्य विद्यालयमा वर्गिकरण ।
- अन्य विद्यालयको क्षति एवं विद्यार्थी संख्याको आधारमा थप दुई देखि आठ वटा सम्म कक्षा कोठा पुनर्निर्माण गरिने ।
- नमूना बाहेकका सबै विद्यालयहरु सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनर्निर्माण गर्ने ।
- प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (शिक्षा)को व्यवस्थाद्वारा प्राविधिक सुपरिवेक्षण र अनुगमनको व्यवस्था ।
- गैससरकारी संस्थालाई विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नमा प्रोत्साहन र सहजीकरण ।
- विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुको पुनर्निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत बजेट उपलब्ध गराई सम्बन्धित कलेजद्वारा गर्ने ।
- स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति मार्फत स्थानीय तहले विद्यालय पुनर्निर्माणको समन्वय र अनुगमन गर्ने ।
- गणस्तर कायम गर्न तथा समयमै कार्य सम्पादन गर्नका लागि विशेष प्रयोगशाला तथा विद्युतीय अनुगमन संयन्त्रको स्थापना ।

# ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

## २. प्रगति अवस्था र लक्ष्य

विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र
विद्यालय भवन	७५५३	४१७२	५५	१९२१	२५	१४६०	२०	७० %	९० %	१०० %
विद्यालय कक्षाकोठाहरु	४९६८१	१७५७८	३६	१५१४०	३०	१६९६३	३४	६० %	९०%	१०० %
विश्वविद्यालय एवं कलेजका भवनहरु	३०	२	७	२१	७०	७	२३	४० %	८० %	१०० %



# ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

## 3. आगामी कार्ययोजना

- सबै विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी र कम्पाउण्ड वालको व्यवस्था गरिने ।
- पुनर्निर्माण शुरु गर्न बाँकी रहेका सबै विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण यसै आ.व. भित्र शुरु गरिने ।
- पुनर्निर्मित विद्यालयहरुमा आवश्यक उपकरण सहित शिक्षा मन्त्रालय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माणमा स्थानिय तहको प्रत्यक्ष संलग्नताको सुनिश्चितता र हस्तान्तरण ।

# घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य मंत्रालयद्वारा निर्धारित मापदण्डका आधारमा वर्गिकरण र सो अनुरूप पुनर्निर्माण ।
- स्वास्थ्य चौकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई प्रिफेव संरचनामा पुनर्निर्माण गरी छिटो सेवा संचालनको व्यवस्था ।
- सम्बन्धित स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिद्वारा पुनर्निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमनको व्यवस्था ।
- स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा संभव भए सम्म गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन ।

# घ. स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्य प्रगति र आगामी लक्ष्य

विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र
स्वास्थ्य संस्थाहरू	११९७	६४३	५४	१४५	१२	४०९	३४	६५%	८०%	१००%
पूर्ण क्षति	५४४	३१२	५८	५१	९	१८१	३३			
आंशिक क्षति	६५३	३३१	५१	९४	१४	२२८	३५			

### ठूला अस्पतालहरूको विवरण

१. प्रसुती र वीर अस्पतालका भवनहरूको पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ।
२. KFW बाट ४ वटा अस्पतालको पुनर्निर्माण हुदै ।
३. DFID बाट पोखरामा १ वटा अस्पतालको प्रवेलीकरण हुदै ।

# घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

## १. आगामी कार्ययोजना

- स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनर्निर्मित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक उपकरण सहित गुणस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण यसै आ.व. भित्र शुरु गरिने ।

# ड. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी डिजाईनको मापदण्ड निर्धारण र पुनर्निर्माणको अनुगमन सम्बन्धित सरकारी कार्यालय द्वारा हुने ।
- संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात जिल्ला तहका कार्यालयहरूमा कटौती- पुनर्निर्माण शुरु भैसकेका बाहेक थप कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण नहुने ।
- सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धित सुरक्षा निकायका कार्यालयबाटै हुने ।
- गाउँ एवं नगरपालिकाहरू तथा वडा कार्यालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण जिसस कोष मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने- कार्यान्वयन हुन बाँकी । (छलफल आवश्यक)

# ड. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण

## २. कार्य प्रगति र आगामी लक्ष्य

आयोजना	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक
सरकारी भवन	४१५	२४८	६०	१४५	३५	२२	५	७५%	९० %	१००%
पूर्ण क्षति	१६२	१६	१०	१२६	६८	२०	१२	३०%	८०%	१०० %
आंशिक क्षति	२५३	२३२	९२	१९	७	२	१	९५%	१००%	
सुरक्षा निकायका भवन	३८३	१०५	२८	१०६	२८	१७८	४४	६०%	९५%	१००%
नेपाली सेना	२०४	५५	२७	१३	५	१४२	६८	६०%	९५%	१०० %
नेपाल प्रहरी	१३९	३०	२२	७४	५३	३५	२५	६०%	९०%	१००%
सशस्त्र प्रहरी	३१	२५	८१	६	१९	-	-	९०%	१००%	
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग	९	८	८९	१	११	-	-	१००%		

# ड. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण

## ३. आगामी कार्ययोजना

१. जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका पुनर्निर्माण भैसकेका र कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बाहेकका कुनै पनि नयाँ भवनहरु प्राधिकरण मार्फत् पुनर्निर्माण नगर्ने ।
२. गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका भवनहरुको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गराउने ।
३. केन्द्रीय स्तरका सबै सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने ।

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरूलाई सम्भव भए सम्म मर्मत संभार एवं प्रवलीकरण गरिने ।
- पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्राचीन शैली, प्रविधि र निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरिने ।
- सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको सुनिश्चितता गरिने ।
- सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य संभव भएसम्म स्थानीय समुदायिक संस्था मार्फत गर्नमा प्राथमिकता दिइने - २५ करोड रुपैयाँ सम्मको पुनर्निर्माण गर्न खरिद कार्यविधि संशोधन प्रकृया अघि बढाइएको ।
- काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका सातवटा विश्व सम्पदा क्षेत्र, रानीपोखरी, शान्तिवाटिका - खुला मंच क्षेत्र एवं शंखमूल-टेकु दोभानको वाग्मती करिडोर क्षेत्रको वृहत गुरुयोजना तयारी र कार्यान्वयन तथा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य एकसाथ अघि बढाइने ।



# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- उपत्यका भित्रका ४९ वटा पुराना बस्तीहरू र बाहिरका गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखा भिमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत वस्तीका रूपमा परिभाषित गरी गुरुयोजना तयारी र कार्यान्वयन तथा पुनर्निर्माण कार्य एक साथ अघि बढाउने ।
- गोरखाको बारपाक गाउँको ऐतिहासिकता कायम राख्न गुरुयोजना तयारी र कार्यान्वयन तथा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाईने ।
- विश्व सम्पदा क्षेत्र एवं परम्परागत वस्तीमा रहेका व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण गर्दा प्राचीन मौलिक स्वरूप कायम गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोगको व्यवस्था ।
- परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधिको व्यवस्था ।
- उपत्यका बाहिरका पुरातत्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागको स्वीकृति र अनुगमनमा सम्बन्धित स्थानीय तह, गुठी एवं सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिद्वारा गर्नेमा प्राथमिकता ।
- एक सय वर्ष भन्दा बढीका गुम्बा प्राधिकरणद्वारा र अन्य गुम्बा सम्बन्धित स्थानीय तह एवं गुम्बा व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनर्निर्माण गरिने । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि लागु गरिएको ।

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्यप्रगति अवस्था र आगामी लक्ष्य

### २.१. पुरातात्विक सम्पदा

विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला	७५३	२१२	२८	२२४	३०	३१७	४२	५०	७५	१००
भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका ८४५ मध्ये पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	४२५	-	-	-	-	४२५				आ.व. २०७६/७७ बाट सुरु गरी २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्यप्रगति अवस्था

### २.१. पुरातात्विक सम्पदा

#### सिंहदरबार:

- पूर्व, उत्तर र दक्षिणको भागमा प्रबलीकरण कार्य भैरहेको ।
- पश्चिम तर्फको भागको प्रथम चरणमा अध्ययन सम्पन्न भई प्रबलीकरण गर्ने गरी DPR बन्दै गरेको ।

#### राष्ट्रपति भवन:

- आवास भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ।
- शितल निवास भवनको जोखिम अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको ।

#### हरिहर भवन:-

- आगामी २.५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी DPR तयार गरी भारतीय Exim Bank को ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ।

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्यप्रगति अवस्था

### २.१. पुरातात्विक सम्पदा

#### रानीपोखरी:-

तीन खण्डमा कार्य अघि बढाइएको ।

- पहिलो:- कामनपाद्धाराले पोखरीको वरिपरीको संरचनाहरूको जिर्णोद्धार र पुनर्निर्माण:- पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति भएको ।
- दोश्रो:- पुरातत्व विभागद्धाराले बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनःनिर्माण शिखर शैलीमा गर्ने निर्णय भएको।
- तेस्रो:- कामनपाद्धाराले पोखरीको Bed Level को पुनर्निर्माण र पानीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने – टेण्डर स्वीकृतीको क्रममा रहेको ।

#### काष्टमण्डप:-

- आगामी १ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ।
- विभिन्न ५ वटा समितिहरू गठन गरिएको: काष्टमण्डप निर्देशक समिति, काष्टमण्डप पुनर्निर्माण समिति, काष्टमण्डप सल्लाहकार समिति, काष्टमण्डप संरक्षक समिति र काष्टमण्डप सहयोग समिति ।
- कामनपा र पुनर्निर्माण समितिबीच २०७५ जेठ ३१ गते सम्झौता भई हालसम्म ५.५ करोड उपलब्ध गराइएको।
- समितिको कार्यालय र काठको वर्कसप (पहिलो चरण) स्थापना भई कार्य भैरहेको ।

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्यप्रगति अवस्था

### २.१. पुरातात्विक सम्पदा

#### धरहरा:

- आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ।
- पुरातत्व विभागको स्विकृत डिजाइन अनुरूप प्राधिकरण मार्फत काम अघि बढाइएको ।
- यही पौष १२ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट धरहरा पुनर्निर्माणको लागि शिलान्यास भएको ।
- नेपाल टेलिकमले रु. १ अर्ब रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको ।
- “मेरो धरहरा मै बनाउँछु” अभियान अन्तर्गत कोषमा ८ करोड ३२ लाख जम्मा भएको ।

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्यप्रगति अवस्था

### २.१. पुरातात्विक सम्पदा

सि.नं.	दरवार क्षेत्रको विवरण	क्षतिको भएको सम्पदाको संख्या	पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	पुनर्निर्माण भैरहेका
१	पाटन दरबार क्षेत्र	१७	९	८
२	भक्तपुर दरबार क्षेत्र	२१	४	१७
३	चाँगुनारायण	८	३	५
४	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	२९	१४	६
५	स्वयम्भू	१८	१५	३
६	पशुपती क्षेत्र	६६	१८	११
७	बौद्धनाथ	१	१	-

सातवटै विश्व सम्पदा क्षेत्रको गुरुयोजना तयारीको क्रममा रहेको ।

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.२. गुम्बा पुनर्निर्माण

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	क्षति भएका गुम्बाको सङ्ख्या	१३२०
२	मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने गुम्बाको सङ्ख्या	४०२
३	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बाको सङ्ख्या	८९५
४	एक सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बा	२५०
५	दुई हजार वर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका गुम्बा संस्था	२४
६	स्थानीय तह र गुम्बा व्यवस्थापन समितिबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बा संख्या	६२१

# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.३. परम्परागत बस्ती

१. कुल बस्ती संख्या: – ५२ वटा (उपत्यका भित्र ४९ वटा र उपत्यका बाहिर ३ वटा)
२. बुङ्गमती, खोकना, साँखु एवं दोलखा भिमेश्वर मन्दिरहरूको गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको ।
३. बाँकी परम्परागत बस्तीहरूको गुरुयोजना तयारी क्रममा रहेको ।



# च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत वस्तीहरूको पुनर्निर्माण

## ३. आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना

- पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको समग्र अनुगमन र समन्वयका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत विशेष संरचनागत व्यवस्था मिलाइने ।
- पुरातत्व विभागको संस्थागत एवं प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने ।

# छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण

## १. नीतिगत व्यवस्था

- रणनीतिक सडकहरू सडक विभाग मार्फत, जिल्ला स्तरीय सडक सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ मार्फत र खानेपानी संरचना खानेपानी विभाग मार्फत पुनर्निर्माण गरिने ।
- सडकहरूको छनौट सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति (अर्थात जिविस) मार्फत गरिएको ।
- पर्यटन मार्ग र पदमार्गहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धि कार्य पर्यटन विभागद्वारा कार्यान्वयन ।
- सडक पुल तथा खानेपानी तर्फ आ.ब. ०७५/७६ सम्म कार्यान्वयन भएका वा कार्यान्वयन क्रममा रहेका बाहेकका थप पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित सरकारी निकायले नियमित बजेट अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने ।

# छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण

## २. कार्यप्रगति अवस्था र आगामी लक्ष्य

आयोजना	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक
ग्रामीण सडक	८३	३	४	३८	४६	४२	५०	६० %	८०%	१०० %
	१०५१ कि.मी.	२८ कि.मी.	३	७०७ कि.मी.	६७	३१६ कि.मी.	३०	६०%	८० %	१०० %
रणनीतिक सडक	३	-	-	३	१००	-	-	६०%	८० %	१०० %
	१०० कि.मी.	१७ कि.मी.	१७	८३ कि.मी.	८३	-	-	६०%	१०० %	
खानेपानी संरचना	३२१२	७९१	२५	६७०	२१	१७५१	५५	नियमित बजेट अन्तर्गत सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन हुने		

# वर्तमान सरकार गठन भएपश्चातको प्रगति अवस्था

क्र.सं.	विवरण	२०७४।११।०३ सम्म		२०७५।०९।२९ सम्म	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	जम्मा लाभग्राही	७६७,७०५		८११,१५४	
२	अनुदान सम्झौता	६८९,१२५	९०	७४९,१५५	९२
३	प्रथम किस्ता भुक्तानी	६७९,८५९	९९	७४१,७९९	९९
४	निर्माण कार्य शुरु भएका घर संख्या	३१२,९४०	४५	५७८,८४७	७७
५	दोस्रो किस्ता प्रमाणिकरण	२५५,४९३	३७	५३७,५०४	७२
६	दोस्रो किस्ता भुक्तानी	२०३,५०१	३०	५२८,४०५	७१
७	तेस्रो किस्ता प्रमाणिकरण	६२,४१३	९	३७१,८१८	५०
८	तेस्रो किस्ता भुक्तानी	४९,०२१	७	३४९,१४३	४७
९	निर्माण सम्पन्न घर संख्या	९७,८१३	१४	३४७,८१७	४६
१०	निर्माणाधीन घर संख्या	२१५,१२७	३१	२३१,०३०	३१

# वर्तमान सरकार गठन भएपश्चातको प्रगति अवस्था

सि.नं.	विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जम्मा	२०७४।११।०३ सम्म		२०७५।०९।२९ सम्म	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	रु. २ लाख अनुदान लिई सुरक्षित स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेका लाभग्राहीहरूको संख्या	4469	206	5	1,518	34
२	सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	415	203	49	248	60
	निर्माणाधीन सरकारी भवनहरूको संख्या		190	46	145	35
	जम्मा सरकारी भवन		393	95	393	95
३	विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	7553	3,100	41	4,172	55
	निर्माणाधीन विद्यालय भवनहरूको संख्या		1,415	19	2,506	33
	जम्मा विद्यालय संख्या		4515	60	6678	88
४	स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	1197	583	49	643	54
	निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या		230	19	145	12
	जम्मा स्वास्थ्य संस्था भवन संख्या		813	68	788	66
५	पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	753	80	11	212	28
	निर्माणाधीन पुरातात्विक सम्पदाहरूको संख्या		310	41	221	29
	जम्मा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संख्या		390	52	433	58
६	सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	383	44	11	118	31
	निर्माणाधीन सुरक्षा निकायका भवनहरूको संख्या		140	37	94	25
	जम्मा सुरक्षा निकायका भवनहरूको संख्या		184	48	212	55

# ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना

## १. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- सम्भव भए सम्म गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन ।
- व्यवसाय प्रवर्द्धन, सीप विकास तालिम र विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गरी तीन वटा अवधारणाको अवलम्बन ।
- कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग मार्फत गरिएको ।
- संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नमा प्राथमिकता ।
- प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालय मार्फत प्राविधिक सहयोग गर्ने र एकीकृत सहूलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि अनुरूप सम्बन्धित बैंक मार्फत सहूलियत ऋणको व्यवस्था ।

# ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना

## २. कार्यप्रगति अवस्था

### जीविकोपार्जन

- कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि कूल १ अर्ब १० करोड ८१ लाख रुपियाँ खर्च भएको ।
- भूकम्प पीडितलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था सहित व्यावसायिक सहलियत ऋणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि कार्यान्वयन ।
- विभिन्न गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति तथा स्थानीय समुदायमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

डकर्मी तालिमः ५१,६४९

# ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना

## ३. आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना

- सबै स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम संचालनार्थ विश्व बैंक समक्ष कार्यक्रम प्रस्तावित ।
- भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्ध वृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।



# झ. वित्तीय व्यवस्थापन

- पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार कुल बजेट आवश्यकता - ९३८ अर्ब रुपियाँ ।
- दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम - ४१० अर्ब रुपियाँ (त्यसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भई पुनर्निर्माणमा भएको वास्तविक प्रतिबद्धता जम्मा ३४३ अर्ब रुपियाँमात्र) ।
- सम्झौता रकम - २६२ अर्ब रुपियाँ ।
- भारतीय एक्जिम बैंकको खर्च गर्न नसकिने रकम अन्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी स्रोतान्तर मार्फत बजेट व्यवस्था मिलाउने कार्य अघि बढाइएको ।
- पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरी वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको ।
- परिमार्जित वित्तीय व्यवस्थापन योजनाका आधारमा अर्थ मन्त्रालय एवं प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्तिका लागि दातृ निकायहरूसमक्ष पहल गर्ने ।

# झ. वित्तीय व्यवस्थापन

## पुनर्निर्माणमा खर्च

सि.नं.	विवरण	प्रगति
१	आ.व. २०७४/७५ सम्मको कूल खर्च	१८६ अर्ब रुपैयाँ (नेपाल सरकार - ११९ अर्ब र दातृ निकाय - ६७ अर्ब रुपैयाँ) ।
२	आ.व. २०७५/७६ को लागि प्रस्तावित बजेट	१५१ अर्ब रुपैयाँ
३	आ.व. २०७५/७६ को खर्च	३१ अर्ब

# OLD PDRF र Revised PDRF को तुलना

अंक रू. दश लाखमा

क्र.सं.	क्षेत्र	PDRF अनुसारको लागत	नयाँ PDRF अनुसारको लागत	आ.व.२०७४।७५ सम्मको खर्च	आ.व.२०७५।७६ को वजेट	आ.व.२०७६।७७ को अनुमानित लागत	आ.व.२०७७।७८ को अनुमानित लागत
1	पुरातात्विक सम्पदा	33,800	36,829	147	6,634	18,707	11,009
2	शिक्षा	180,628	113,057	26,464	28,864	36,798	20,932
3	सरकारी भवनहरू	29,778	78,952	11,052	8,549	33,894	25,299
4	स्वास्थ्य	17,493	16,202	245	3,781	8,516	3,660
5	पोषण	7,461	-	-	-	-	-
6	ग्रामीण आवास पुनर्निर्माण	386,060	327,694	140,006	91,371	77,806	18,510
7	शहरी आवास पुनर्निर्माण	90,059	89,186	35	3,498	44,968	47,416
8	कृषि, पशुपालन र सिंचाइ	26,894	1,476	1,476	-	-	-
9	पर्यटन	917	889	69	-	185	123
10	विद्युत नवीकरणीय उर्जा	15,028	-	-	-	-	-
11	यातायात (रणनीतिक सडक सञ्जाल)	6,748	6,677	1,013	2,109	202	-

# OLD PDRF र Revised PDRF को तुलना

अंक रू. दश लाखमा

क्र.सं.	क्षेत्र	PDRF अनुसारको लागत	नयाँ PDRF अनुसारको लागत	आ.व.२०७४/७५ सम्मको खर्च	आ.व.२०७५/७६ को वजेट	आ.व.२०७६/७७ को अनुमानित लागत	आ.व.२०७७/७८ को अनुमानित लागत
12	यातायात (स्थानीय सडक सञ्जाल)	18,176	18,037	1,132	2,952	6,919	1,282
13	खानेपानी, फोहोरमैला प्रवन्ध तथा सरसफाइ र स्वच्छता	21,247	6,036	3,140	2,440	2,100	1,900
14	विपद जोखिम न्यूनीकरण	4,248	4,240	-	-	2,300	1,940
15	रोजगारी र जिवीकोर्पाजन	5,878	13,492	-	-	7,410	6,082
16	वातावरण र वन	28,451	14,516	366	-	7,200	6,950
17	लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरण	4,642	30	5	4	5	17
18	सुशासन	3,065	3,029	980	807	622	620
19	सामाजिक सुरक्षा	7,758	7,200	6	71	3,462	3,462
20	उद्योग तथा वाणिज्य	11,000	245	245	-	-	-
21	सञ्चार	4,939	-	-	-	-	-
22	वित्तीय क्षेत्र	33,472	9	9	-	-	-
कुल जम्मा		937,742	737,795	186,388	151,081	251,093	149,200

# अ. पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण

- विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण गरिने ।
- भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्युजियम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाइएको ।
- प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्शाङ्कन कार्य अघि बढाइने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने ।
- प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागु गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गरिने ।
- पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया र क्षेत्रगत अनुभवहरूको डकुमेन्टेसन कार्य अघि बढाइएको ।
- गोरखा एवं सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प स्मृति पार्कहरूको पुनर्निर्माण गर्ने ।

धन्यवाद